



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



รอบ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(รอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสัมพันธ์ ราชอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๕,๐๐๐	เม.ย. - มี.ย. ๖๗			√		
๒	โครงการก่อสร้าง คุระบายน้ำ ซ.เขาวัง-เขา สามหน้า หมู่ที่ ๙ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		√		๔๘๖,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างคุระบายน้ำ ซอยช่องเนียง หมู่ที่ ๑๒ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		√		๔๘๐,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างคุระบายน้ำ หน้าวัดคลองเหลง หมู่ที่ ๖ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๘,๐๐๐	เม.ย. - มี.ย. ๖๗			√		
๕	โครงการก่อสร้างคุระบายน้ำ หน้าวัดเจดีย์ หลวง หมู่ที่ ๔ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	๓๒๕,๐๐๐	เม.ย. - มี.ย. ๖๗			√		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคอนอ้อ - ห้วยโหนด หมู่ที่ ๑๒ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๗,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			√		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตามผล หมู่ที่ ๑๑ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๕,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			√		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนุราช หมู่ที่ ๑๒ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๒๒๒,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย สubin - บ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๘ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๕ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๗,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			√		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพังไทร หมู่ที่ ๓ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๕,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			√		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๕,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			√		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยยูเรน หมู่ที่ ๑๐ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๕,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			√		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย โรงรม หมู่ที่ ๑๑ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยโรงเรียนเขา วังทอง หมู่ที่ ๗ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยวิรัตน์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.ชอยหน้าเหมือง -ทำนอย หมู่ที่ ๕ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหัวช้าง - สามแยกตันตอ หมู่ที่ ๑๐ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			√		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน ซอยน้ำผุด หมู่ที่ ๑ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๕,๙๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		√		๔๘๗,๐๐๐	
๒๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ ซอยศาลาดันไทร ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน ซอยศาลาดันไทร หมู่ที่ ๘ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๗,๔๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		√		๔๘๗,๐๐๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๔ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๙,๘๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			√		
๒๓	ปรับปรุงต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านเขาวังทอง หมู่ที่ ๗ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			√		
๒๔	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านบ้านบางคู - บ้านท่าจอดและท่าจอด - เขาวังทอง หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๙,๙๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	√			๔๙๕,๐๐๐	
๒๕	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านสี่แยกสวนไขว้ - บ้านแพง และบ้านน้ำผุด - หน้าควน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๙๙,๙๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗			√		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มพร้อมระบบน้ำ ม.๑๒ ต.ควนทอง	๔๕๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๒๗	โครงการปลูกพืชริมทาง (ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน) ต.ควนทอง	๓๓๖,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๒๘	โครงการปลูกพืชริมทาง (ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน) ต.ควนทอง	๔๖๘,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๒๙	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุต ม.๔ ต.ควนทอง	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗			√		
๓๐	โครงการปลูกพืชริมทาง (ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน) ต.ควนทอง	๒๔๔,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๓๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยพรุหมัดสิง ม.๗ ต.ควนทอง	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๓๒	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง ม.๙ ต.ควนทอง	๒๘๖,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าจอด-คลองธง ม.๓ ต.ควนทอง	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			√		
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในแหลม ม.๔ ต.ควนทอง	๔๙๗,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			√		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชา ร่วมใจ ม.๖ ต.ควนทอง	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗			√		
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพรหมัด สิง - หลังโรงเรียน ม.๗ ต.ควนทอง	๔๙๘,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗			√		
๓๗	โครงการต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ต.ควนทอง	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			√		
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาทอง หมู่ที่ ๑๑ ต.ควนทอง	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			√		
๓๙	โครงการก่อสร้างคอนกรีต คสล.ซอยห้วย น้ำซับ หมู่ที่ ๑๒ ต.ควนทอง	๔๙๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗			√		
๔๐	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ศก. ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ ๑ ต.ควนทอง	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗			√		
๔๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ศก.๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ ๒ ต.ควนทอง	๔๙๗,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗			√		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ศก. ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน ซอยพังไทร หมู่ที่ ๓ ต.ควนทอง	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗			√		
๔๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ม.๕ ต.ควนทอง	๓๗๗,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			√		
๔๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน ม.๖ ต.ควนทอง	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗			√		
๔๕	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน ซอยนายสุธรรม หมู่ที่ ๗ ต.ควนทอง	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗			√		
๔๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ม.๑๐ ต.ควนทอง	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			√		

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์การประปา	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย. - ก.ย. ๖๗	√			๘๗,๐๐๐	
๒	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐	พ.ย. - ก.ย. ๖๗			√		

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง	๓๗,๒๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		√		๓๗,๒๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๘๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย. ๖๗		√		๘,๕๑๑,๔๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๘๘๘,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย. ๖๗		√		๑,๙๕๐,๖๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย. ๖๗		√		๖๔,๕๐๐	
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ควนทอง	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	√			๒๔๒,๐๐๐	

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๑๕,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๓,๐๐๐	ธ.ค. - ม.ค. ๖๗	√			๑๔,๙๔๐	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๓,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗			√		
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช	๔๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√		

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๖๗,๒๘๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			√		
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๔๗,๑๒๕	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗			√		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง (ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน รายหัว ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควน ทอง)	๓๓๐,๔๘๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	√			๓๐๑,๑๐๔	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง (ค่าหนังสือเรียน)	๒๙,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗			√		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง (ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ควนทอง)	๑,๕๘๗,๖๐๐	ต.ค. - ก.ย. ๖๗	√			๗๓๘,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๔๒,๐๕๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗			√		
๗	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กใน สถานศึกษา	๔,๓๖๓,๙๓๐	ต.ค. - ก.ย. ๖๗	√			๒,๑๐๖,๘๐๐	
๘	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ ม.๙ ต.ควนทอง	๘๗,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗		√		๘๗,๐๐๐	
๙	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู ม.๓๓.ควนทอง	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗		√		๔๐๐,๐๐๐	

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน)	๖๕,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	√			๖๕,๑๕๐	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า (สำรวจทำทะเบียนสัตว์)	๑๔,๐๐๐	ธ.ค. - ม.ค. ๖๗ มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	√			๕,๙๗๐	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๖๗			√		
๔	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑๒๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๖๗			√		

๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลควนทอง	๒๘,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๖๗			√		

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗			√		
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๘๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			√		
๓	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (เบเกอรี่) ม.๔ ต.ควนทอง	๑๑๔,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๖๗			√		

๒.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	√			๘๙,๖๔๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการจัดแข่งขันกีฬาคลองวังคัพ	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			√		
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสิริรัตนคัพ	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๕๗			√		
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน บางคูคัพ	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗			√		
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและประชาชน หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			√		
๖	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	√			๘๔,๑๑๐	
๗	โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบของ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗			√		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มีโครงการ -

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ วันชาวสวนและของดีเมืองขอนแก่น	๔๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			√		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ควนทอง	๒๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			√		
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เชิงรุก	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	√			๘,๖๐๐	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
กรณีกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
(ตามบัญชีตงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ควนทอง	๖,๓๑๐,๐๐๐	ธ.ค. - พ.ค. ๖๗			√		

๒. แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ	๑,๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. - ม.ค. ๖๗		√		๑,๕๐๐,๐๐๐	

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลควนทอง	๑,๒๑๘,๐๐๐	พ.ย. - ม.ค. ๖๗		√		๑,๐๗๔,๙๐๐	

๔. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	๒,๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗		√		๒,๕๐๐,๐๐๐	
๑	จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่	๖,๐๐๐,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ. ๖๗			√		

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

(สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสัมพันธ์ราช อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ. ๖๗	√			๕๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัว U ซอยพรหมมัต สิง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง	๔๙๘,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ. ๖๗	√			๔๙๘,๐๐๐	
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านน้ำผุด หมู่ที่ ๒	๔๒๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	√			๔๒๗,๐๐๐	
๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซ ล่าเซลล์บ้านคลองวัง หมู่ที่ ๘	๔๖๑,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	√			๔๕๙,๐๐๐	
๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซ ล่าเซลล์บ้านนันท หมู่ที่ ๑๒	๔๗๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	√			๔๗๐,๐๐๐	
๖	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะโซล่าเซลล์บ้านทำน้อย หมู่ที่ ๑๑	๔๗๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	√			๔๗๐,๐๐๐	
๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะโซล่าเซลล์บ้านคลองเหลง หมู่ที่ ๖	๔๘๓,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	√			๔๘๓,๐๐๐	